

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR
CONAGOPARE – ESMERALDAS

ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO N° MCO - CONAGOPAREE 05-17

“ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CONAGOPARE”

En Esmeraldas, a los 17 días del mes de julio 2023, siendo las 14 horas en las instalaciones de CONAGOPARE ubicado en la Avenida Del Pacífico y Gran Colombia atrás del ECU 911, en parroquia Luis Tello, del Cantón Esmeraldas, se reunieron el comité de obra conformado por el Administrador del contrato Ing. Tomás Coello, el contratista Ing. Octavio España y la Arq. Noris Nazareno Fiscalizadora, con el objeto de cumplir con el acta de avance de trabajos de acuerdo al inicio de obra

Obra N°	MCO - CONAGOPAREE 05-19
Contratista	Octavio España
Contratante	CONAGOPARE
Fiscalizador	Noris Nazareno
Objeto	“ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CONAGOPARE”
Plazo de ejecución	30 días
Fecha inicio	4 julio 2023
Fecha terminación	4 agosto 2023
Valor contrato	12.324,85
Valor contrato letras	Doce mil trecientos veinte y cuatro con ochenta y cinco centavos
Forma pago	Contra entrega

Actividades ejecutadas

N°	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
	Pulida de baldosa	Tiene un avance del 65%
	Fisuras de paredes	Tiene un avance del 43%
	Pintura de Caucho	Tiene un avance del 100%
	Pintura anticorrosiva	Tiene un avance del 25%
	Ventana de aluminio y vidrio	Tiene un avance del 81%
	Puertas de madera para baño de 0.6x2.0 incluido cerradura	Tiene un avance del 67%

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR
CONAGOPARE – ESMERALDAS

	Tumbado de Fibrocell	Tiene un avance del 61%
	Puntos de iluminación	Tiene un avance del 100%

Fotos



CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR
CONAGOPARE – ESMERALDAS

Estado de avance en el tiempo:

El avance de la obra habiendo transcurrido el 45 % del tiempo contractual tenemos ejecutado el 57%

Solicitud de incremento de obra:

Se verifica en sitio la necesidad de incrementar cantidades en varios rubros, de manera que la edificación preste operatividad, por lo tanto se aprueban los incrementos que se muestran en el cuadro de diferencia de cantidades adjunto.

Para constancia firman por quienes en ella intervinieron:

Ing. Tomás Coello
ADMINISTRADOR

Arq. Noris Nazareno
FISCALIZADORA

Arq. Octavio España
CONTRATISTA