

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
TONCHIGUE**

PROYECTO:

**"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD
ROSAL".**

INFORME TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL CONTRATO

2023-06-31

ESMERALDAS - ECUADOR

INFORME DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "construcción de cancha de uso múltiple en la comunidad rosal"

EJECUTOR: GADPRTONCHIGUE

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Marzo 2023 - julio 2023

A los 30 días del mes de enero 2023 el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE**, resuelve la ejecución del proyecto "construcción de cancha de uso múltiple en la comunidad rosal" el mismo que tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo comunitario que desde la población se ejecuta a través de actividades culturales y la promoción de actividades deportivas, para hombres y mujeres, con la disponibilidad de un espacio que permitirá actividades de recreación y ocio.

El presupuesto de dicho proyecto es de \$ 75.444,00 (Setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares americanos) y con una duración de tres meses, una ampliación por dos meses ya que por dificultades presentadas en la ejecución por la fuerza del invierno, no se había podido ejecutar el proyecto.

Para la ejecución del mismo se contrató al Señor **Octavio España Cortez** para que realice la ejecución de la obra, la cual consistió en la construcción de acuerdo a las especificaciones definidas en el proyecto.

Para la fiscalización se contrató a Noris Peña, la misma que realizó su trabajo cumpliendo con los términos del contrato.

Los profesionales contratados contratista y fiscalizador entregaron satisfactoriamente a la parroquia y la comunidad el proyecto "construcción de cancha de uso múltiple en la comunidad rosal", toda la información correspondiente entregaron tanto en físico como en digital.

Quedando a conformidad el **GADPRTONCHIGUE** como los técnicos contratados.

Señor Galo Tamayo
Vocal GADPRTONCHIGUE
TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO